

综保区进口货物倒装场地改造提升项目绩效评价报告

(2022年度)

项目名称：综保区进口货物倒装场地改造提升项目

项目单位：喀什综合保税区管理委员会

主管部门：喀什综合保税区管理委员会

委托单位：喀什经济开发区财政金融局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：李贺宇

复审人：陈天天

终审人：路振志



二〇二三年七月

报告摘要

应喀什经济开发区财政金融局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司（以下简称：“我公司”）对2022年喀什综合保税区管理委员会实施的综保区进口货物倒装场地改造提升项目开展了绩效评价工作，并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：综保区进口货物倒装场地改造提升项目（以下简称“该项目”或“项目”）

项目背景：为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电2022 7号）进口货物疫情防控工作流程需要，保障外贸进口企业进口（保税）货物正常流通。以及《关于解决喀什综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》，现喀什综合保税区管理委员会新增建设喀什综合保税区（保税）进口货物倒装场。自2020年以来，外贸进口一直处于停止状态，喀什地区外贸进口货物渠道依靠内地口岸进口流转至喀什，综保区新增建设综保区（保税）进口货物倒装场后，将快速恢复进口空缺，在做好疫情防控工作前提下保障企业进口需求，促进进口企业业务发展。

项目内容：本项目主要是利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，其中：建设一层钢结构用房，外檐高度6.5米，建筑面积 $6m*60m=360\text{ m}^2$ ；货物卸货区建设钢制平台1座；货物外包装消

杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；购置集装箱用房 10 间，用于装卸工作人员的居住使用；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套。

资金投入和使用情况：该项目预算资金总额为 254.48 万元，其中：财政资金 254.48 万元，其他资金 0 万元；实际到位资金 254.48 万元，其中：财政资金 254.48 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%；该项目实际支出资金总额为 254.48 万元，预算资金执行率为 100%。

绩效评价时间：2023 年 06 月 10 日至 2023 年 07 月 28 日。

（二）评价工作概况

本次项目绩效评价时段确定为 2022 年 01 月至 2022 年 12 月。本次评价目的是为全面了解综保区进口货物倒装场地改造提升项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，对喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进综保区进口货物倒装场地改造提升项目成果转化和应用，今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。项目组结合评价内容，从三方面实施绩效评价：一是通过查阅资料了解项目政策、立项背景和决策过程等；二是通过走访项目实施单位进行实地调研，了解项目实施完成真实情况；三是通

过收集项目资料等基础数据采集、发放问卷、书面访谈等方式多渠道获取评价信息。

二、评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定确定的指标体系及评分标准，对“喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升项目”绩效进行客观评价，该项目组织比较规范，目标完成情况良好，部分指标实现了预期目标，项目最终得分为97.5分，评价级别属于“优”，其中，项目决策类指标权重20分，得分18.5分，得分率92.5%；项目管理类指标权重20分，得分19分，得分率95%；项目绩效类指标权重60分，得分60分，得分率100%。

三、主要经验及做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

自疫情以来，外贸进口一直处于停止状态，喀什地区外贸进口货物渠道依靠内地口岸进口流转至喀什，为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电20227号）进口货物疫情防控工作流程需要，保障外贸进口企业进口（保税）货物正常流通，喀什综合保税区管理委员会新增建设喀什综合保税区（保税）进口货物倒装场，该项目严格按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电20227号）的文件快速地落地实施，

恢复了经济开发区进出口空缺，促进进出口企业业务发展，对喀什地区经济的快速发展提供了重要作用。

（二）存在问题及原因分析

绩效指标不明确，项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标，不能够完全反映项目的实施内容“货物卸货区建设钢制平台 1 座；货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套”等项目建设内容未设置数量指标；成本指标未细化拆分，为总成本。

（三）有关建议

一是细化绩效指标，应明确项目实施内容，完全细化分解具体的绩效指标：其中包含数量指标及成本指标的细化。

二是通过绩效指标的跟踪，可以总结工作中的较好经验，也根据相关绩效评价等工作更好的保障项目的顺利实施。

三是项目实时监管，项目监管人员应加强项目的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标等形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

四是加大项目资金的监管力度，使资金的使用效益达到最大化。

目录

喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升.....	1
项目绩效评价报告.....	1
一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
1.项目背景.....	1
2.项目实施主体.....	2
3.主要内容及实施情况.....	2
4.资金投入和使用情况.....	3
5.项目组织及管理情况.....	4
（二）项目绩效目标.....	5
1.项目绩效总目标.....	5
2.阶段性目标.....	5
3.具体绩效指标.....	5
综保区进口货物倒装场地改造提升项目 2022 年度.....	6
绩效目标表.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
1.绩效评价目的.....	6
2.绩效评价对象.....	7

3.绩效评价范围.....	7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	7
1.绩效评价原则.....	7
2.评价指标体系.....	8
3.绩效评价方法.....	10
4.评价标准.....	11
（三）绩效评价工作过程.....	12
第一阶段：前期准备（2023年6月10日—2023年6月15日）.....	12
（1）原始资料查阅.....	12
（2）确定评价思路和方法.....	12
第二阶段：组织实施（2023年6月16日—2023年6月25日）.....	13
（1）采集评价基础数据及相关资料.....	13
（2）实地调研.....	13
第三阶段：分析评价（2023年6月21日—2023年7月10日）.....	14
第四阶段：撰写报告（2023年7月11日—2023年7月18日）.....	14
第五阶段：会审完善（2023年7月19日—2023年7月28日）.....	14
第六阶段：归集档案（2023年7月28日）.....	14
三、综合评价情况及评价结论.....	15
（一）综合评价情况.....	15
（二）综合评价结论.....	16
四、绩效评价指标分析.....	16

(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	18
(三) 项目产出情况.....	19
1.对于“产出数量”	20
2.对于“产出质量”	20
3.对于“产出时效”	21
4.对于“产出成本”	21
(四) 项目效益情况.....	21
1.实施效益指标.....	22
2.满意度指标.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	22
(一) 主要经验及做法.....	22
(二) 存在问题及原因分析.....	23
六、有关建议.....	23
七、 评价结果应用建议.....	24
(一) 及时对发现的问题进行整改.....	24
(二) 建立绩效评价结果应用制度.....	24
(三) 强化绩效评价结果应用	25
(四) 评价结果公开.....	25
八、其他需要说明的问题.....	25
附件一：综保区进口货物倒装场地改造提升项目绩效评价指标综合评分表.....	27

附件二：综保区进口货物倒装场地改造提升项目满意度调查问卷..... 34

喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升 项目绩效评价报告

喀什经济开发区财政金融局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)等系列文件的要求，受贵局的委托，我公司承担了综保区进口货物倒装场地改造提升项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，喀什综合保税区管理委员会负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为满足外贸出口企业进口(保税)货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》(新疫指电20227号)

进口货物疫情防控工作流程需要,保障外贸进口企业进口(保税)货物正常流通,以及《关于解决喀什综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》,喀什综合保税区新增建设喀什综合保税区(保税)进口货物倒装场。

2.项目实施主体

喀什综合保税区管理委员会为事业单位,正县级,主要职责是:贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章,负责综合保税区的建设、管理和运营工作;负责区内社会稳定、疫情防控、安全生产、综合治理、组织建设等工作;组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施;综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作;负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作;负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作;承办上级各领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。

喀什地区喀什综合保税区管理委员会部门编制数 15 人,实有人数 17 人,其中:在职 9 人,长聘 8 人,增加 9 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

3.主要内容及实施情况

该项目主要是利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件,在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施。

该项目资金总投入 254.48 万元,已建设一层钢结构用房,外檐高度 6.5 米,建筑面积 $6m*60m=360 m^2$;货物卸货区建设钢

制平台 1 座；货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；购置集装箱用房 10 间，用于装卸工作人员的居住使用；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套。该项目的实施进一步提高了进口货物的消杀工作效率，保障企业的进口需求，促进进口企业业务的有效发展。

4.资金投入和使用情况

该项目预算资金总额为 254.48 万元，其中：财政资金 254.48 万元，其他资金 0 万元。实际到位资金 254.48 万元，其中：财政资金 254.48 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 254.48 万元，资金预算执行率 100%。

资金主要用于：

1、利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，建设一层钢结构用房，外檐高度 6.5 米，建筑面积 $6\text{m}\times 60\text{m}=360\text{ m}^2$ ；

2、货物外包装消杀区：占地面积 $6\text{m}\times 12\text{m}=72\text{ m}^2$ ，内设货物消杀设备 1 台；

3、货物最小单元外包装消杀区：占地面 $6\text{m}\times 27\text{m}=162\text{ m}^2$ ，内设 $6\text{m}\times 27\text{m}\times 0.35\text{m}$ 米钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；

4、道输送机，自带电机， $Q=2\text{t}$ ，宽度 1500m， $H=350\text{mm}$ ，长度 30 米；

5、现场购置集装箱用房 10 间,用于装卸工作人员的居住使用;

6、根据海关查验场地设施要求,现场设置地磅、卡口管理系统,新安装 120 吨 3.4 米*18 米地磅 1 台,海关卡口及信息化管理系统。

5.项目组织及管理情况

(1) 项目组织情况

项目负责人:田国华,负责项目总体安排协调工作

项目实施人员:肖强,负责项目的实施和操作;负责项目实施方案、报告的制定;负责项目可研、初设、施工进度的了解并推进施工进度以及指导和监督;负责项目汇总、收集整理项目前期手续和档案资料。

财务负责人:沈淑云,负责对项目资金额度是否合适以及资金额度与项目实施内容的匹配程度进行审核等工作。

(2) 项目管理情况

本项目由田国华作为项目负责人,负责该项目的全盘组织实施;工程处业务工作人员负责实施;财务负责人沈淑云按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金;通过业务与财务工作共同配合衔接,形成了明确责任分工的项目管理制度,监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。

(3) 项目财务管理情况

该项目资金由喀什综合保税区管理委员会向喀什经济开发

区财政金融局提交支付资金申请报告，经财经会审批通过后，由财政核拨，即由喀什经济开发区财政金融局将资金拨付至该项目实施单位账户，严格按照国库集中支付制度支付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

该项目安排资金 254.48 万元，主要利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，从而进一步提高进口货物的消杀工作效率，保障企业的进口需求，促进进口企业业务的有效发展。

2.阶段性目标

项目阶段性目标为：该项目安排资金 254.48 万元，主要利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，其中：建设一层钢结构用房，外檐高度 6.5 米，建筑面积 $6m*60m=360 m^2$ ；货物卸货区建设钢制平台 1 座；货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；购置集装箱用房 10 间，用于装卸工作人员的居住使用；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套。该项目的实施进一步提高了进口货物的消杀工作效率，保障企业的进口需求，促进进口企业业务的有效发展。

3. 具体绩效指标

综保区进口货物倒装场地改造提升项目预算资金 254.48

万元，设置了3个一级指标，7个二级指标，9个三级指标，其中包括：

**综保区进口货物倒装场地改造提升项目 2022 年度
绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	新建钢结构用房面积	≥360 平方米	360 平方米
		购置集装箱用房 10 间	≥10 间	10 间
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%
	成本指标	进口货物倒装场地改造提升成本	≤254.48 万元	254.48 万元
		项目预算完成率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	提高进口货物消杀效率	有效提高	有效提高
	可持续影响指标	消杀设备运行期限	≥2 年	2 年
满意度指标	满意度指标	场地使用企业满意度	≥95%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资

金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议，也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关政策文件与规定，对喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升项目展开评价，主要评价该项目的投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、项目管理、产出情况、效益情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况，以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）依法依规原则：绩效评价各个环节，充分体现依法依

规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。

(2) 科学规范原则：落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。

(3) 客观公正原则：绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。

(4) 绩效相关原则：在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。

(5) 激励约束原则：绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(6) 统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标构成。

一级指标为：决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分），共计100分。

二级指标为：项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（10分）、资金管理（15分）、组织实施（5分）、产出数量（10分）、产出质量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（20分），共计100分。

三级指标为：立项依据充分性（3分）、立项程序规范性（2分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、预算编制科学性（5分）、资金分配合理性（5分）、资金到位率（5分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性（5分）、管理制度健全性（2分）、制度执行有效性（3分）、实际完成率（10分）、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）、成本节约率（10分）、实施效益（10分）、服务对象满意度（10分），共计100分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	3
		立项程序规范性（2分）	2
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	3
		绩效指标明确性（2分）	2
	资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	5
		资金分配合理性（5分）	5
过程（20分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	5
		预算执行率（5分）	5
		资金使用合规性（5分）	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	2
		制度执行有效性（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	10
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	10
		满意度（10分）	10
合计			100

3.绩效评价方法

本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。

本次绩效评价坚持“目标引领、系统评价、科学客观”的总体工作思路,采取现场评价和非现场评价相结合,坚持定量优先、简便有效的原则,遵循定量为主,定量、定性相结合的原则。参照采集的相关数据材料制订评价标准;采用比较法、文献法、社会调查法、实地核查法等方法进行综合评价,形成总体评价结论。具体评价方法如下:

(1)比较法:通过整理该项目相关资料和数据,评价数量指标的完成情况;通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况,评价项目实施的效果;通过分析项目资金使用情况及产生的效果,评价预算资金分配的合理性。

(2)文献法:通过检索、查阅、梳理本项目相关的文件制度、会议纪要、单位职能、管理办法等相关材料,了解本项目立项依据的充分性及立项的规范性。

(3)社会调查法:社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法,同时也是搜集标准统计数据的有效途径。绩效评价工作小组将采用实地访谈、问卷调查等方法对项目进行深入调研,充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等,为评价指标评分和结果分析提供支撑。

(4)实地核查法:通过核查实施单位专项资金凭证及账册,核实项目资金拨付时间、金额等,核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行,是否存在超范围列支的情况。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备（2023年6月10日—2023年6月15日）

新疆鸿晟达信息咨询有限公司作为专业第三方机构，承担本项目评价职责，成立绩效评价工作小组，组长：路振蕊，成员：陈天天、李贺宇、路正敏，按绩效评价工作程序开展绩效评价工作，具体分工如下：

序号	姓名	职务	责任分工	联系电话
1	路振蕊	项目组长	复核评价报告及工作资料，终审把关评价报告。	18299661021
2	陈天天	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	13399438405
3	路正敏	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	18294900402
4	李贺宇	项目助理	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	18799866967

（1）原始资料查阅

评价小组在喀什综合保税区管理委员会全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算资料、项目执行管理资料、项目资金支付资料，对项目相关信息进行深入分析。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系。

（2）确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

文件要求，制定项目绩效评价指标体系，主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益。通过问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

第二阶段：组织实施（2023年6月16日—2023年6月25日）

（1）采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）实地调研

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，进行实地调研检查项目资金使用情况，重点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

第三阶段：分析评价（2023年6月21日—2023年7月10日）

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。

第四阶段：撰写报告（2023年7月11日—2023年7月18日）

归纳整体项目情况与存在问题，征求喀什经济开发区财政金融局意见，并结合反馈意见，撰写绩效评价报告。

第五阶段：会审完善（2023年7月19日—2023年7月28日）

由财政部门代表、绩效评价机构、人大代表、绩效评价专家及被评价行业专家组成评价专家组，对绩效报告真实性、合规性进行联合会审，提出修正完善意见，绩效评价机构根据会审意见，修正完善绩效评价报告。

第六阶段：归集档案（2023年7月28日）

将项目相关资料按照一项目一存档进行分类存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、项目绩效评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

项目决策方面：为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电 2022 7 号）进口货物疫情防控工作流程需要，保障外贸进口企业进口（保税）货物正常流通，喀什综合保税区管理委员会新增建设喀什综合保税区（保税）进口货物倒装场项目。该项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制与项目内容匹配，测算依据完整，论证充分。

项目管理方面：该项目预算安排资金 254.48 万元，实际支出 254.48 万元，预算执行率 100%。项目资金使用合规，所有资金支付按照国库集中支付制度严格执行，项目财务管理制度健全，但在项目实际管理过程中，财务监控过程未能做到实时监控，导致项目进度缓慢。

项目产出方面：该项目安排资金 254.48 万元，主要利用喀什综合保税区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，其中：建设一层钢结构用房，外檐高度 6.5 米，建筑面积 $6m*60m=360\text{ m}^2$ ；货物卸货区建设钢制平台 1 座；货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；购置集装箱用房 10 间，用于装卸工作人员的居住使用；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控

等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套。

项目效益方面：该项目的实施进一步提高了对进口货物的消杀工作效率，极大提升了企业对使用场地的满意度，从而保障企业的进口需求，促进进口企业业务的有效发展。

(二)综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、70 分以下为差。

运用由项目组制定评价指标体系及评分标准，该项目最终评分 97.5 分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策 18.5 分、项目过程 19 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。

喀什综合保税区进口货物倒装场地改造提升项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	92.5%	18.5
项目过程	20	95%	19
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	97.5%	97.5

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.5分，得分率为92.5%。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	100%	3
		立项程序规范性	2	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	100%	3
		绩效指标明确性	2	25%	0.5
	资金投入	预算编制科学性	5	100%	5
		资金分配合理性	5	100%	5
合计			20	92.5%	18.5

(1) 立项依据充分性：该项目依据自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电2022 7号）、《关于解决喀什综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》等设立实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

(2) 立项程序规范性：项目根据自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电2022 7号）、《关于解决喀什综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》等文件设立，由喀什综合保税区管理委员会制定方案提出申请，喀什经济开发区财政金融局审核批准，项目立项规范，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

(3) 绩效目标合理性：该项目工作任务目标明确，制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

(4) 绩效指标明确性：通过查看该项目《绩效目标申报表》，项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标无法全面反映项目建设内容，根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得 0.5 分。

(5) 预算编制科学性：通过查看项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

(6) 资金分配合理性：项目资金预算草案由喀什综合保税区管理委员会制定喀什经济开发区财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	5	100%	5
		预算执行率	5	100%	5
		资金使用合规性	5	100%	5
	组织实施	管理制度健全性	2	100%	2

	制度执行有效性	3	66.67%	2
合计		20	95%	19

(1) 资金到位率：通过查看年初绩效目标及项目国库支付明细，该项目资金到位率=（实际到位资金254.48/预算资金254.48）×100%=100%，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(2) 预算执行率：通过查看年初绩效目标及项目国库支付明细，该项目预算执行率=（实际支出资金254.48/实际到位资金254.48）×100%=100%，预算执行率达100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(3) 资金使用合规性：资金支出符合单位内控制度，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

(4) 管理制度健全性：制定了喀什综合保税区资金管理办
法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

(5) 制度执行有效性：项目未严格按照单位项目管理制度运行，项目监管在履职期间未能及时监控项目进度，导致项目进度缓慢，存在履职不到位的情况，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	实际得分
项目产出	产出数量	新建钢结构用房面积	5	100%	5
		购置集装箱用房	5	100%	5
	产出质量	资金使用合规率	10	100%	10
	产出时效	资金支付及时率	10	100%	10
	成本情况	进口货物倒装场地改造提升成本	5	100%	5
		项目预算完成率	5	100%	5
合计			40	100%	40

1.对于“产出数量”

新建钢结构用房面积，预期目标是大于等于 360 平方米，通过查看项目资料、国库支付明细及支付手续，实际完成新建钢结构用房面积 360 平方米，新建钢结构用房面积完成率=（实际产出数 360/计划产出数 360）×100%=100%，新建钢结构用房面积完成率 100%，所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。

购置集装箱用房，预期目标是大于等于 10 间，通过查看项目资料、国库支付明细及支付手续，实际完成购置集装箱用房 10 间，新建钢结构用房面积完成率=（实际产出数 10/计划产出数 10）×100%=100%，购置集装箱用房完成率 100%，所设分值为 5 分，实际得分为 5 分

合计得 10 分。

2.对于“产出质量”

资金使用合规率，预期目标是 100%，通过查证项目资料及该项目国库支付凭证，资金支付手续完备，资金使用合规率完成 100%，所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得 10 分。

3.对于“产出时效”

资金支付及时率，预期目标是 100%，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定资金支付及时率完成 100%，所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。

合计得 10 分。

4.对于“产出成本”

进口货物倒装场地改造提升成本，预期目标是小于等于 254.48 万元，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定进口货物倒装场地改造提升成本实际完成 254.48 万元，指标完成率 100%。所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。

项目预算完成率，预期目标是 100%，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定年初预算 254.48 万元，实际执行预算 254.48 万元，预算完成率 100%，所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。

合计得 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分率	实际得分
项目效益	项目效益	实施效益	10	100%	10
		满意度	10	100%	10
合计			20	100%	20

1.实施效益指标

对于“社会效益指标”

提高进口货物消杀效率,预期目标是有效提高,通过查阅项目满意度调查问卷实际完成值为有效提高,指标完成率 100%。所设分值为 5 分,实际得分为 5 分。

对于“可持续影响指标”

消杀设备运行期限,预期目标是大于等于 2 年,通过查阅《固定资产则就管理办法》实际完成 2 年,指标完成率 100%。所设分值为 5 分,实际得分为 5 分。

合计得 10 分。

2.满意度指标

对于“满意度指标”

场地使用企业满意度,预期目标是大于等于 95%,通过查阅项目满意度调查问卷实际完成 100%,指标完成率 105%。所设分值为 10 分,实际得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

自疫情以来，外贸进口一直处于停止状态，喀什地区外贸进口货物渠道依靠内地口岸进口流转至喀什，为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电 2022 7 号）进口货物疫情防控工作流程需要，保障外贸进口企业进口（保税）货物正常流通，喀什综合保税区管理委员会新增建设喀什综合保税区（保税）进口货物倒装场，该项目严格按照自治区《关于进一步优化当前疫情防控工作意见》（新疫指电 2022 7 号）的文件快速地落地实施，恢复了经济开发区进出口空缺，促进进出口业务发展，对喀什地区经济的快速发展提供了重要作用。

（二）存在问题及原因分析

绩效指标不明确，项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标，不能够完全反映项目的实施内容“货物卸货区建设钢制平台 1 座；货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台；货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座，内设货物消杀设备 1 台；辊道输送机 1 台；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程；海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套”等项目建设内容未设置数量指标；成本指标未细化拆分，为总成本。

六、有关建议

一是细化绩效指标，应明确项目实施内容，完全细化分解具体的绩效指标：其中包含数量指标及成本指标的细化。

二是通过绩效指标的跟踪，可以总结工作中的较好经验，也根据相关绩效评价等工作更好的保障项目的顺利实施。

三是项目实时监管，项目监管人员应加强项目的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标等形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

四是加大项目资金的监管力度，使资金的使用效益达到最大化。

七、评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行整改

在绩效管理工作中，针对绩效评价中发现的问题，建议项目管理单位进行梳理，对能够整改的问题及时整改，并将整改过程及佐证资料形成档案，提交喀什经济开发区财政金融局进行备案，不能整改的问题以后加强管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）建立绩效评价结果应用制度

1. 本单位对该项目全面开展绩效自评工作，对未完成所设目标中的指标，进行原因分析并提出下一步改进措施，同时将绩效自评结果及时报送喀什经济开发区财政金融局。

2. 由喀什经济开发区财政金融局对该项目绩效自评结果进行检查，将检查发现的问题及时反馈本单位，由本单位进行整改。绩效自评结果和抽查结果应当作为本单位改进管理、调整财

政支出方向和安排以后年度预算的重要依据。

3. 该项目自评完成后，绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站向社会公开，提高绩效管理工作透明度。

4. 对项目资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。

（三）强化绩效评价结果应用

一是严格落实评价结果与预算安排挂钩制度。要严格执行《喀什地区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》喀地财预〔2019〕22号文件规定，充分应用评价结果，对低效无效资金一律削减或取消。

二是将此次评价工作开展情况及评价结果纳入喀什经济开发区全面实施预算绩效管理年度综合评价考核范畴，年终形成总结报告，上报地委、行署和地区人大。

三是进一步加大对评价结果的应用，该项目2022年度预算绩效评价情况，可作为以后年度部门单位项目预算编制和安排财政资金的重要依据。

（四）评价结果公开

建议按照政府信息公开管理的相关规定将绩效评价结果（涉密信息除外）向社会公开评价结果，提高工作透明度，接受社会公众的监督。

八、其他需要说明的问题

本项目综合评价得分为 97.5 分，评定等级为“优秀”，为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。建议根据政策制度，结合喀什经济开发区管理委员会工作安排以及本级财力情况等因素，原则上应优先予以保障本项目。

我公司对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

后附附件：

附件一：综保区进口货物倒装场地改造提升项目绩效评价指标综合评分表

附件二：综保区进口货物倒装场地改造提升项目满意度调查问卷

新疆鸿晟达信息咨询有限公司



附件一：综保区进口货物倒装场地改造提升项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得分
决策 (20分)	项目 立项(5分)	立项 依据充分性(3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相 关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项 目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目 是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责 任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关 项目重复。	该项目依据自治区《关于进一步优化当前疫情防控 工作意见》（新疫指电 2022 7号）、《关于解决喀什 综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》等 设立实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展 规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准， 该指标不扣分，得3分。	0	3
		立项 程序规范性(2分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是 否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家 论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目依据自治区《关于进一步优化当前疫情防控 工作意见》（新疫指电 2022 7号）、《关于解决喀什 综合保税区进口货物倒装场地改造所需经费的请示》等 设立实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展 规划，项目立项与部门职责范围相符。根据评分标准， 该指标不扣分，得3分。	0	2
	绩效 目标(5分)	绩效 目标合理性(3分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是 否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目工作任务目标明确，制定了实施方案，明确 了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标 进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，按 照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。根据评	0	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得 分
				分标准，该指标不扣分，得3分。		
		绩效 指标明 确性（2 分）	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	通过查看该项目《绩效目标申报表》，项目绩效目标未完全细化分解为具体的绩效指标无法全面反映项目建设内容，根据评分标准，该指标扣1.5分，得0.5分。	1.5	0.5
	资金 投入 (10 分)	预算 编制科 学性（5 分）	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	查看项目预算编制草案，该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	0	5
		资金 分配合 理性（5 分）	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目资金预算草案由喀什综合保税区管理委员会制定喀什经济开发区财政金融局审核，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	0	5

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得分
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	通过查看年初绩效目标及项目国库支付明细，该项目资金到位率= (实际到位资金254.48/预算资金254.48) ×100%=100%，资金到位率100%。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	0	5
		预算执行率 (5分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	通过查看年初绩效目标及项目国库支付明细，该项目预算执行率= (实际支出资金254.48/实际到位资金254.48) ×100%=100%，预算执行率达100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	0	5
		资金使用合规性 (5分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金支出符合单位内控制度，资金使用合规，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	0	5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定了喀什综合保税区资金管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。	0	2
制度		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支	项目未严格按照单位项目管理制度运行，项目监管	1	2	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得分
		执行有效性（3分）	出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	在履职期间未能及时监控项目进度，导致项目进度缓慢，存在履职不到位的情况，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。		
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	<p>新建钢结构用房面积，预期目标是大于等于360平方米，通过查看项目资料、国库支付明细及支付手续，实际完成新建钢结构用房面积360平方米，新建钢结构用房面积完成率=（实际产出数360/计划产出数360）×100%=100%，新建钢结构用房面积完成率100%，所设分值为5分，实际得分为5分。</p> <p>购置集装箱用房，预期目标是大于等于10间，通过查看项目资料、国库支付明细及支付手续，实际完成购置集装箱用房10间，新建钢结构用房面积完成率=（实际产出数10/计划产出数10）×100%=100%，购置集装箱用房完成率100%，所设分值为5分，实际得分为5分</p> <p>合计得10分。</p>	0	10
	产出质量	质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量	资金使用合规率，预期目标是100%，通过查证项	0	10

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得分
	质量 (10分)	达标率 (10分)	达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目资料及该项目国库支付凭证，资金支付手续完备，资金使用合规率完成100%，所设分值为10分，实际得分为10分。		
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	资金支付及时率，预期目标是100%，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定资金支付及时率完成100%，所设分值为10分，实际得分为10分。	0	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	进口货物倒装场地改造提升成本，预期目标是小于等于254.48万元，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定进口货物倒装场地改造提升成本实际完成254.48万元，指标完成率100%。所设分值为5分，实际得分为5分。 项目预算完成率，预期目标是100%，通过查证项目资料、资金申请报告、国库支付凭证确定年初预算254.48万元，实际执行预算254.48万元，预算完成率100%，所设分值为5分，实际得分为5分。	0	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得分
				合计得 10 分。		
效益 (20 分)	项目 效益 (20 分)	实施 效益(10 分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	<p>对于“社会效益指标”： 提高进口货物消杀效率，预期目标是有效提高，实际完成有效提高，指标完成率 100%。所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。</p> <p>对于“可持续影响指标”： 消杀设备运行期限，预期目标是大于等于 2 年，实际完成 2 年，指标完成率 100%。所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。提高进口货物消杀效率，预期目标是有效提高，通过查阅项目满意度调查问卷实际完成值为有效提高，指标完成率 100%。所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。</p> <p>消杀设备运行期限，预期目标是大于等于 2 年，通过查阅《固定资产则就管理办法》实际完成 2 年，指标完成率 100%。所设分值为 5 分，实际得分为 5 分。</p>	0	10
		满意 度(10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	场地使用企业满意度，预期目标是大于等于 95%，通过查阅项目满意度调查问卷实际完成 100%，指标完	0	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准	评分过程	扣分	实际得 分
		分)		成率 105%。所设分值为 10 分，实际得分为 10 分。		
合计					2.5	97.5

附件二：综保区进口货物倒装场地改造提升项目满意度调查问卷

一、问卷调查群体

本次满意度调查问卷调查对象是场地使用企业。

二、问卷调查方式

本次采用抽样调查方式，对场地使用企业进行抽样调查，在项目单位协助下，共发放 5 份调查问卷。

三、计算方式

满意度=调查结果“是”统计数/回收问卷数*100%

四、满意度调查结果分析

为客观评价综保区进口货物倒装场地改造提升项目场地使用企业满意度情况，本次抽样发放满意度调查问卷 5 份，回收 5 份，具体调查情况如下：

序号	问题	回收数	结果为“是”统计数	结果为“否”统计数	结果为“是”占比
1	是否了解该项目？	5	5	0	100%
2	是否有效促进进口企业业务发展？	5	5	0	100%
3	是否能够提高进口货物消杀效率？	5	5	0	100%
4	消杀设备运行期限是否大于 2 年？	5	5	0	100%
5	场地使用企业是否满意？	5	5	0	100%

根据上述结果显示，本次满意度调查结果是 100%。